

ANEXO X

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIRACEMA DO TOCANTINS
LOCAL: AV. TOCANTINS ESQ. C/ RUA ARAGUACEMA, Q. 9-A, LOTE 03, SETOR SANTA FILOMENA, MIRACEMA
DATA: 15/09/2023

ITEM	SERVIÇOS	VALOR DO ITEM (R\$)		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		
		VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)	
1.0	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	96.553,95	86,898,56	90,0	9.655,40	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.0	PROJETOS	5.286,75	5.286,75	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0	INFRA - ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	MOVIMENTO DE TERRA	249.129,19	24.912,92	10,0	149.477,51	60,0	74.738,76	30,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	FUNDAÇÃO	379.397,55	0,00	0,00	94.849,39	25,0	227.638,53	60,0	56.909,63	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0	SUPERESTRUTURA	542.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.805,80	30,0	271.343,00	50,0	108.537,20	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.0	PAREDES E PAINÉIS	292.740,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43.911,09	15,0	43.911,09	15,0	146.370,29	50,0	58.548,12	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.0	ESQUADRIAS	484.097,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.204,87	5,0	0,00	0,00	121.024,37	25,0	145.229,24	30,0	193.638,99	40,0	0,00	
7.0	COBERTURA	339.924,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.988,70	15,0	237.947,28	70,0	50.988,70	15,0	0,00	0,00	0,00	
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	19.777,56	0,00	0,00	0,00	0,00	17.799,80	90,0	1.977,76	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.0	REVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1	REVESTIMENTO DE FORRO	113.672,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.938,11	80,0	22.734,53	20,0	0,00	0,00	0,00	
9.2	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS/INTER	268.877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.775,50	20,0	107.551,00	40,0	67.219,38	25,0	40.331,63	15,0	0,00	
9.3	PISOS	770.350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.517,51	5,0	154.070,03	20,0	115.552,52	15,0	462.210,08	60,0	0,00	
10.0	PINTURA	113.710,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.742,05	20,0	39.798,59	35,0	51.169,62	45,0	0,00	
11.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICA - SANITÁRIA - PLUVI	192.143,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.428,68	20,0	67.250,18	35,0	67.250,18	35,0	19.214,34	10,0	0,00	
12.0	REDE DE INCENDIO	71.573,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.157,39	10,0	10.736,08	15,0	14.314,78	20,0	17.893,47	25,0	21.472,17	30,0	0,00	0,00	
13.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	278.371,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.918,56	5,0	13.918,56	5,0	83.511,35	30,0	55.674,23	20,0	55.674,23	20,0	55.674,23	20,0	0,00	
14.0	SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA GERAÇÃO DIS	178.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.906,25	5,0	8.906,25	5,0	142.500,00	80,0	17.812,50	10,0	0,00	
15.0	ACESSIBILIDADE	87.455,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.727,93	50,0	43.727,93	50,0	0,00	
16.0	COBERTURA DAS GARAGENS PRIVATIVAS E DE SERVIDORES	146.785,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	390.918,09	19.545,90	5,0	19.545,90	5,0	19.545,90	5,0	19.545,90	5,0	19.545,90	5,0	19.545,90	5,0	19.545,90	5,0	78.183,62	20,0	78.183,62	20,0	117.275,43	30,0
TOTAL GERAL		5.021.577,22	136.644,13	2,72%	273.528,20	5,45%	546.439,88	10,88%	407.605,94	8,12%	319.734,22	6,37%	362.958,09	7,23%	958.601,90	19,09%	905.466,62	18,03%	1.110.598,24	22,12%	5.021.577,22	100%
TOTAL ACUMULADO			136.644,13	2,72%	410.172,33	8,17%	956.612,21	19,05%	1.364.218,15	27,17%	1.683.952,37	33,53%	2.046.910,45	40,76%	3.005.512,35	60%	3.910.978,98	78%	5.021.577,22	100%		

ALBERTO NERI DE
MELO:01548422142

ALBERTO NERI DE MELO

ENGENHEIRO CIVIL CREA 202876/D-TO

Assinado de forma digital por ALBERTO
NERI DE MELO:01548422142
Dados: 2023.10.13 15:27:16 -03'00'